

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 roku

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skape
za 2012 rok

9	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych				Wykonane wydatki w złotych				Procent wykonania			
				Środki z budżetu gminy	Pożyczki / kredyty	Dotacje / inne źródła	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki z budżetu gminy	Pożyczki / kredyty	Dotacje / inne źródła	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki z budżetu gminy	Pożyczki / kredyty	Dotacje / inne źródła	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Zadania inwestycyjne realizowane przez gminę															
1	010-01008-605	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji burzowej w m. Pałck	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2	010-01010-605	Dokumentacja projektowa - budowa wodociągu na boisko sportowe w Rokitnicy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988,90	0,00	0,00	0,00	99,63%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3	600-60016-605	Dokumentacja techniczna- przebudowa dróg dojazdowych do Ośrodka Produkcyjnego w Radoszynie	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4	600-60016-605	Dokumentacja projektowa budowa chodnika w centrum miejscowości Niesulice	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5	700-700050605	Dokumentacja projektowa - adaptacja poddasza w bloku nr 41 w miejscowości Cibórz na lokale mieszkalne	22 601,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	16 949,40	0,00	0,00	0,00	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6	754-75405-617	Zakup samochodu służbowego dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7	754-75412-605	Zakup motopompy dla OSP Skape	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8	754-75416-605	Zakup samochodu dla straży gminnej	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 471,78	0,00	0,00	0,00	99,88%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9	900-90001-605	Odpis na fundusz otworzeniowy kanalizacji	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 830,55	0,00	0,00	0,00	97,58%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10	921-92109-605	Dokumentacja techniczna przebudowy lokalu na zaplecze kuchenne dla Sali wiejskiej w Ołoboku	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11	926-92601-605	Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" przy Gimnazjum w Radoszynie (2011-2012)	1 292 480,00	786 852,00	0,00	0,00	0,00	786 849,04	0,00	0,00	0,00	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
RAZEM			1 401 761,00	867 252,00	0,00	0,00	0,00	867 039,67	0,00	0,00	0,00	99,98%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne															
12	750-75095-663	Lubuski "E-Urząd" (2011-2012)	15 972,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	5 986,49	0,00	0,00	0,00	99,99%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
13	900-90017-6210	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Międzylesie	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
14	900-90017-6210	Remont lokalu gminnego w m. Pałck	9 076,00	9 076,00	0,00	0,00	0,00	9 076,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
15	900-90017-6210	Budowa wodociągu na boisko sportowe w Rokitnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

16	921-92120-657	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na obiekcie kościoła p.w. Św. Jadwigi w Rokitnicy wpisanym do rejestru zabytków	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
17	921-92120-657	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na obiekcie kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węgrzynie wpisanym do rejestru zabytków	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
18	921-92120-657	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na obiekcie kościoła p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Pałcu wpisanym do rejestru zabytków	12 828,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	77,95%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
RAZEM			103 476,00	93 491,00	0,00	0,00	0,00	90 662,49	0,00	0,00	0,00	96,97%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE			1 505 237,00	960 743,00	0,00	0,00	0,00	957 702,16	0,00	0,00	0,00	99,68%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!