

Olecko, dnia 16.04.2009 r.

PZD.III. 420/30/3/2009

Radny Rady Powiatu  
w Olecku  
Leszek Gałczyk

W nawiązaniu do wniosku zgłoszonego na posiedzeniu podczas Sesji Rady Powiatu w Olecku w dniu 26.03.2009 r. i dotyczącego kosztów związanych z nawiezieniem i wysypaniem żwiru na drogę Wronki – Połom – Sajzy w m. Wronki, przedstawiam informację w tej sprawie.

Odcinek drogi powiatowej nr 1857 N Wronki – Połom – Sajzy o długości ok. 1,2 km przez wieś Wronki o nawierzchni brukowcowej wykazywał duże zniszczenie nawierzchni ( zadolenia, koleiny, miejscowe załamania) oraz brak odwodnienia korpusu drogowego. Początkowo Gmina Świątajno w ograniczonym zakresie (w sąsiedztwie przystanku PKS) dokonała wyrównania nawierzchni żwirem.

W roku 2006 Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku z uwagi na postępującą deformację nawierzchni brukowcowej i brak perspektywy na szybką przebudowę dokonał poprawy przejezdności poprzez dowiezenie i rozplantowanie 1705 ton pospółki na odcinku ok. 1,2 km przez wieś Wronki. Wartość wykonanych prac wyniosła 18 680,66 zł. Dowieziona pospółka posłużyła do wyrównania nierówności oraz poprawiono odwodnienie miejscowe poprzez wykonanie jednostronnych spadków nawierzchni. Z technicznego punktu widzenia dowieziona pospółka stanowić będzie wyrównanie ( podbudowę) pod nawierzchnię bitumiczną w przypadku przebudowy drogi. W roku 2008 sporządzono dokumentację budowlaną na przebudowę powyższej drogi na odcinku Wronki – Połom - Sajzy.

W roku 2008 dokonano uzupełnienia nawierzchni poprzez dowiezenie i rozplantowanie 255 ton pospółki w systemie zleconym. Koszt tych prac wyniósł: 4 825, 71 zł. Całkowity koszt nawiezenia i rozplantowania pospółki w okresie 2006 – 2008 wyniósł 23 506,37 zł. Na dzień dzisiejszy droga jest wyrównana i nie wymaga dodatkowych działań w zakresie poprawy przejezdności.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Starostwo Powiatowe w Olecku.
3. a/a.

D Y R E K T O R  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Olecku  
inż. Dariusz Kozłowski